

Anejo 2

Proyectos de DRNA

Estatus de Proyectos

Zoológico ARP-A Y FEMA - Mayagüez

Estatus	<p>FEMA:</p> <ul style="list-style-type: none"> • La Arq. Díaz está en los procesos de estudios y diseños para las nuevas exhibiciones que se estarán expandiendo. El miércoles 18 el DRNA tiene reunión con ella para ver sus avances. • Se hizo las reparaciones de la verja de los venados causada por el huracán Fiona. • El martes 17 de se llevará a cabo la reunión inicial de recuperación con el consultor de Gerencia de Proyectos. <p>ARP-A:</p> <ul style="list-style-type: none"> • La firma M2A en procesos de diseños y estudios para la canalización de escorrentías en el zoológico. • Se hizo Reparación del walk-in freezer (incluyó remover maquinaria, proveer e instalar nuevo condensador y evaporador al congelador de carnes Total: \$9,975.00) También se hizo reparación del walk-in freezer (corrección y sellado de paredes y techo [se instalaron angulares en aluminio para evitar congelación]Total: \$15,119.00) • Las bombas sumergibles se compraron con el fondo de emergencia del Gobierno por 113 (10.4.2022) (\$29,500.00) • DRNA está en procesos de solicitar vía libre para poder hacer los arreglos pertinentes al sistema de electricidad del Zoológico. • Se hizo requisición para equipo para mantenimiento de áreas verdes y productos de limpieza.
Retos	<p>Debido a que el programa de FEMA es uno por reembolso, se le ha hecho difícil al DRNA poder comenzar por completo los trabajos de recuperación. Gracias a la nueva iniciativa que el Gobernador pudo concretar con FEMA y COR3 las Agencias podrán solicitar un adelanto del dinero obligado por FEMA para poder comenzar los trabajos de recuperación.</p>
Cantidad (\$)	<p>Fondos Asignados al Proyecto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ARP-A - \$3,100,000.00 • FEMA - \$5,585,071.48
Daños	<p>Exhibiciones de varios animales Gazebos Sistema de pozo y bombeo Congeladores y puertas de neveras Reparación verjas arruís y venados Planta tratamiento (hipopótamos, caimanes, monos, otros)</p>

Proyectos de DRNA

Estatus de Proyectos

Próximos Pasos	Coordinación de reunión con los consultores que estarán trabajando los diseños y estudios de ingeniería para ver su plan de trabajo y estipularles "deadlines". Una vez se solicite el WCA (Working Capital Advance) se comenzarán los procesos de RFP para trabajos de recuperación.
Timeline	Debido a los grandes daños causados por el huracán María y Fiona se espera tener una primera fase completada para finales de 2023 y continuar con la expansión y reparación para verano del 2024.

Nota: El DRNA ya firmó el contrato para gerencia de proyectos de FEMA.